

เรื่อง



สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
รับที่ 1341/60 วันที่ 11.25 น.
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐

รับท.๒๕๖๐ (๔:10)
17 พ.ศ. 60
511/60
กรุงเทพมหานคร
ร.๑/๑๖๐๑.
๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

ที่ กท ๑๐๐๗/ ๑๓๖๘

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๘/60

เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท ๐๔๐๕/๑๐๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๕๗ ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วงเงินโครงการ ๔,๗๓๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยงานแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) งานก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๒) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งเหนือ และระบบปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงคลอง
- ๓) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งใต้

การดำเนินงานในส่วนที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งเหนือ และระบบปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงคลอง ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบรูป รายการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่ระบุไว้ในสัญญา เนื่องจากแนวท่อรวบรวมน้ำเสียหลักติดปัญหาอุปสรรคเสาเข็มโครงสร้างของสะพานท่อ (BOX CULVERT) ต้องเปลี่ยนแนวท่อรวบรวมน้ำเสียหลักใหม่ และบางจุดไม่สามารถดินต่อเชื่อมจากบ่อดักน้ำเสียกับระบบรวบรวมน้ำเสียผ่านเสาเข็มเชื่อมกำแพงกันดินเดิมที่อยู่ใต้ดิน ต้องเปลี่ยนแนวก่อสร้างท่อเชื่อมจากบ่อดักน้ำเสียกับระบบรวบรวมน้ำเสียใหม่ และต้องเพิ่มจำนวนบ่อดักน้ำเสีย จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่บริการมากที่สุด ทำให้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๘๐ วัน และวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๐,๗๕๐,๕๐๔.๐๒ บาท ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติให้แก้ไขแบบรูป รายการ และระยะเวลาก่อสร้างแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว ส่งผลให้วงเงินโครงการฯ เพิ่มขึ้น จากเดิม ๔,๗๓๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็น ๔,๗๕๒,๗๕๐,๕๐๔.๐๒ บาท ซึ่งเกินวงเงินงบประมาณที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้

กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว เพื่อให้สำนักการระบายน้ำสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอรับความเห็นชอบเพิ่มวงเงินโครงการฯ เป็น ๔,๗๕๒,๗๕๐,๕๐๔.๐๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

๐๗๐๖, ๘.

(อัศวิน ขวัญเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานนิติกร
ดีงาเนตร

๐๗๐๖, ๘.

(นายธรรมรัตน์ มุกมีคำ)

เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๔๔๗๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๔๔๗๓