

# ด่วนที่สุด

ที่ กท ๑๙๐๒/ ๑๕๐๕



ทะเบียนราชการที่ 6.1  
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
รับที่ 354/66 เวลา 18.15 น.  
วันที่ 3 พค. 2566

- นพ ๗๑1 123/66 - 18 พค. 66 ร.ภ.ม.  
- ปธ ๕๕๕/2566 30 มิ.ย. 2566 อ.ก.อ.  
กรุงเทพมหานคร

๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

- กษ ๕๐๐๓ 1 226/2566  
30 มิ.ย. 2566

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ

เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรุงเทพมหานครประสบปัญหาในการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณที่ได้รับงบประมาณแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาการดำเนินการตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้ตามเอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖ หน่วยงาน ๑๘ โครงการ ดังนี้

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ๑. สำนักงานเขตปทุมวัน             | จำนวน ๑ โครงการ |
| ๒. สำนักการระบายน้ำ               | จำนวน ๕ โครงการ |
| ๓. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล    | จำนวน ๒ โครงการ |
| ๔. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จำนวน ๑ โครงการ |
| ๕. สำนักการศึกษา                  | จำนวน ๑ โครงการ |
| ๖. สำนักการโยธา                   | จำนวน ๘ โครงการ |

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า

“ข้อ ๓๓ หน่วยรับงบประมาณจะก่องหนผู้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนดำเนินการก่องหนผู้ผูกพันต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร”

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณดังกล่าวไว้แล้ว

กรุงเทพมหานคร ...

กรุงเทพมหานครจึงขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานระบบงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๐๙๐๓

โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๗๔

กลุ่มงานนิติและกระทั

ดำเนินการ



(นางสาวณัฐรดี คงตัน)

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๓ ๖ ๕ ๖ ๗

## สรุปรายการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงินโครงการ (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (ดำเนินการ)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	คาดว่า ลงนามสัญญา	ปัญหาอุปสรรคที่ล่าช้า	เหตุผลที่ขอขยายโครงการ
				เดิม	ใหม่				
1	สำนักงานเขตปทุมวัน โครงการสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน	697,440,000	800 วัน	2565 -2567	2565 - 2568	อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบรายการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	ส.ค.-66	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สำนักงานเขตปทุมวันมีการกิจต้องเตรียมมาตรการป้องกัน และควบคุมและเยียวยาประชาชน ประกอบกับ มีเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อไวรัสฯ รวมไปถึงสำนักงานเขตปทุมวัน ดำเนินการทบทวนรูปแบบเพื่อความคุ้มค่า และนำโครงการ ดังกล่าวเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสม การก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร ตามข้อสั่งการของ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวิศณุ ทรัพย์สมพล) โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ปรับปรุงรูปแบบ สำนักงานเขตปทุมวันจึงได้ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ เป็นเหตุให้รูปแบบและรายละเอียด เนื้องานเปลี่ยนแปลงไปจากข้อบัญญัติเดิม และทำให้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินและไม่สามารถก่อนหน้าได้ทัน ภายในปีงบประมาณ	เพื่อให้ดำเนินโครงการต่อไปได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
1	สำนักงานระบายน้ำ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	1,600,000,000 สัดส่วน งบเงินอุดหนุนรัฐบาล : 50 งบกทม. : 50	1,080 วัน	2561 - 2568	2561 - 2569	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ รมว.มหาดไทย และเสนอขอความเห็นชอบความเหมาะสม ของราคาจากสำนักงบประมาณ ชื่อผู้รับจ้าง หจก. สามประสิทธิ์ วงเงินที่ได้ตัวผู้รับจ้าง 1,484,000,000 บาท	มี.ค.-66	ประมูลครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงยกเลิกการประมูล และขออนุมัติยกเว้นการกำหนดประเภท ผู้รับเหมา งานก่อสร้างเพื่อให้มีผู้สามารถเข้ามายื่นประมูลได้ จำนวนมากราย	เป็นโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานครที่สนับสนุน นโยบายคลองแสนแสบใสสะอาดของรัฐบาลและเป็นโครงการ ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่เขตห้วยขวางครอบคลุม พื้นที่ประมาณ 15 ตร.กม. สามารถรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่ ส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงได้ประมาณ 60,600 ลบ.ม./วัน อีกทั้งเป็นการใช้ศักยภาพของ โรงควบคุมคุณภาพน้ำที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนก่อสร้างโรงบำบัดแห่งใหม่
2	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู - คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	542,000,000 สัดส่วน งบเงินอุดหนุนรัฐบาล : 50 งบกทม. : 50	720 วัน	2561 - 2567	2561 - 2568	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสาร เพิ่มเติมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ ชื่อผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า RLG วงเงินที่ได้ตัวผู้รับจ้าง 541,900,000 บาท	มี.ค.-66	ประมูลครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดี่ยวจึงยกเลิกการประมูล ประมูลครั้งที่ 2 ไม่มีผู้เข้ายื่นเสนอราคาจึงยกเลิกการประมูล และขออนุมัติยกเว้นการกำหนดประเภทผู้รับเหมา งานก่อสร้างเพื่อให้มีผู้สามารถเข้ามายื่นประมูลได้ จำนวนมากราย	เป็นโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานครที่สนับสนุน นโยบายคลองแสนแสบใสสะอาดของรัฐบาล และเป็นโครงการ ช่วยแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองแสนแสบและคลองสาขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5.50 ตร.กม. สามารถรวบรวม น้ำเสียในพื้นที่ส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ได้ประมาณ 24,000 ลบ.ม./วัน อีกทั้ง เป็นการ ใช้ศักยภาพของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้กรุงเทพมหานคร สามารถขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนก่อสร้างโรงบำบัดแห่งใหม่



## สรุปรายการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงินโครงการ (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (ดำเนินการ)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	คาดว่า ลงนามสัญญา	ปัญหาอุปสรรคที่ล่าช้า	เหตุผลที่ขอขยายโครงการ
				เดิม	ใหม่				
3	โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน	680,000,000 สัดส่วน งบเงินอุดหนุนรัฐบาล : 70 งบกทผ. : 30	720 วัน	2564 - 2567	2564 - 2568	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการประมูล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	เม.ย.-66	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวผู้รับจ้างเป็นการประมูล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและโครงการดังกล่าวจะช่วยรวบรวมน้ำเสีย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่เขตคูสิต และพื้นที่ต่อเนื่องส่งไปบำบัดที่โรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง
4	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัด น้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ	2,522,300,000	1,170 วัน	2563 - 2569	2563 - 2570	อยู่ระหว่างการขอเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	ก.ค.-66	มีการยกเลิกการประกวดราคา และมีผู้ยื่นข้อเสนออื่นคำอุทธรณ์ ไปยังศาลปกครอง ซึ่งต้องดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อทำคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองตามกระบวนการ ของศาลปกครอง	เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรับน้ำเสียจากระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการ ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของ สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565
5	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ	75,670,000	1,200 วัน	2563 - 2569	2563 - 2570	ตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง รอลงนามสัญญา ชื่อผู้รับจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท้นส์ จำกัด วงเงินที่ได้ตัวผู้รับจ้าง 71,800,000 บาท		ต้องดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีการยกเลิกการประกวดราคา และมีผู้ยื่นข้อเสนออื่นคำอุทธรณ์ไปยังศาลปกครอง	เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรับน้ำเสียจากระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการ ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของ สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565
1	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โครงการจัดทำระบบการวางแผน ทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)	218,035,400	840 วัน	2565 - 2567	2565 - 2569	อยู่ระหว่างปรับแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) ตามมติคณะกรรมการดิจิทัล 3 เม.ย. 66 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ ร่างขอบเขตงาน (TOR) - ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	ส.ค.-66	โครงการมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายระบบ และมีผลกระทบต่อการทำงานด้านการเงินการคลัง ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้อง ศึกษาหาบทวนคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ	ระบบข้อมูลและช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS 2) เป็นระบบสารสนเทศหลัก ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้งานไม่น้อยกว่า 17 ปี ปัจจุบันกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีผลกระทบต่อ การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูล รวมถึงการออกรายงานต่าง ๆ ซึ่งระบบงาน MIS 2 มีข้อจำกัดในการพัฒนาเพื่อขยาย ขีดความสามารถจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหาร จัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของกรุงเทพมหานคร สำหรับทดแทนระบบ MIS 2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และระบบทรัพย์สิน สอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ ที่เปลี่ยนแปลงไปและกรุงเทพมหานครสามารถขยายขอบเขต การให้บริการได้อย่างครอบคลุมตลอดจนสามารถให้ข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อมุ่งสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล

## สรุปรายการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงินโครงการ (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (ดำเนินการ)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	คาดว่า ลงนามสัญญา	ปัญหาอุปสรรคที่ล่าช้า	เหตุผลที่ขอขยายโครงการ
				เดิม	ใหม่				
2	โครงการจ้างใช้บริการงานบริการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล	61,940,000	720 วัน	2566 - 2567	2566 - 2568	กำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง เรียบร้อยแล้วเมื่อ 6 ก.พ. 66 เห็นชอบ TOR 8 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างดำเนินการขอเห็นชอบจ้าง - ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	เม.ย.-66	โครงการมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีด้านการบริการระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูล จึงจำเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติใหม่ของระบบ ที่จะนำมาใช้ร่วมกับระบบงานสารสนเทศที่ติดตั้ง อยู่ในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร	เนื่องจากโครงการที่กำลังจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง ที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร (Data Center) และมีความสัมพันธ์กับทรัพยากร ที่ต้องจัดสรรให้กับระบบ สารสนเทศที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครร้องขอ รวมถึง การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ จึงจำเป็นต้องขยายโครงการเนื่องจากเป็นระบบ ฐานข้อมูลกลางของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานระบบสารสนเทศ ของกรุงเทพมหานคร
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
1	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ	150,000,000	630 วัน	2566 - 2567	2566 - 2568	อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้สำนักการโยธา ดำเนินการ - ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง		เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีบุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่	เป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักการศึกษา								
1	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน	45,500,000	450 วัน	2566 - 2567	2566 - 2568	ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	15 ก.ค. 66	เนื่องจากไม่มีแบบมาตรฐานอาคารเรียนที่เหมาะสม กับพื้นที่ก่อสร้างต้องออกแบบ จัดทำแบบรูปและกำหนด รายการประกอบใหม่ จึงทำให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	เป็นโครงการเพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและมีห้องเรียนสนับสนุน การเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
	สำนักการโยธา								
1	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1	685,300,000	900 วัน	2563 - 2568	2563 - 2569	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง ความเหมาะสมการก่อสร้างอาคารของ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วงเงินที่ได้ตัวผู้รับจ้าง 875,000,000.- บาท	มิ.ย.-66	ต้องนำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสม การก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการสอดคล้อง กับระยะเวลาก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน	917,468,750	1,200 วัน	2563 - 2569	2563 - 2570	อยู่ระหว่างนำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง ความเหมาะสมการก่อสร้างอาคาร ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	ก.ย.-66	ต้องนำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสม การก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการสอดคล้อง กับระยะเวลาก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น



## สรุปรายการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงินโครงการ (บาท)	ระยะเวลาทำงาน (ดำเนินการ)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	คาดว่า ลงนามสัญญา	ปัญหาอุปสรรคที่ล่าช้า	เหตุผลที่ขอขยายโครงการ
				เดิม	ใหม่				
3	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง	980,000,000	900 วัน	2564 - 2568	2564 -2569	ได้รับอนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาลเพื่อสมทบงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท ทริโอ โบริท์ จำกัด วงเงินที่ได้ตัวผู้รับจ้าง 241,500,000.- บาท	ต.ค.-66	ต้องขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลสมทบ งบประมาณกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลา ดำเนินการที่แน่นอนได้	เพื่อให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการสอดคล้อง กับระยะเวลาก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชนขึ้นจาก การประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11)	420,000,000	540 วัน	2566 - 2567	2566 - 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างฯ (จัดทำราคากลางของ กทม. และรอราคากลาง จากหน่วยงานสาธารณสุขที่ร่วมประมูลด้วย) ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	มิ.ย.-66	มีงานสาธารณสุขร่วมดำเนินการด้วย ทำให้ไม่สามารถ กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอนได้	เพื่อให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการสอดคล้อง กับระยะเวลาก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
5	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ ถนนมาเจริญ - ถนนบางบอน 5	270,000,000	540 วัน	2566 - 2567	2566 - 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างฯ (เสนอราคา 23 ก.พ. 66) ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	มิ.ย.-66	มีงานสาธารณสุขร่วมดำเนินการด้วย ทำให้ไม่สามารถ กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอนได้	เพื่อให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการสอดคล้อง กับระยะเวลาก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
6	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี	770,000,000	720 วัน	2566 - 2568	2566 - 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างฯ (จัดทำราคากลางของ กทม. และรอราคากลาง จากหน่วยงานสาธารณสุขที่ร่วมประมูลด้วย) และเสนอขอสัดส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาล สมทบงบประมาณกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	ต.ค.-66	มีงานสาธารณสุขร่วมดำเนินการด้วย ทำให้ไม่สามารถ กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอนได้ และต้องขอจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลสมทบงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ที่แน่นอนได้	เพื่อให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการสอดคล้อง กับระยะเวลาก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7	โครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร (บางนา)	120,000,000	360 วัน	2566 - 2567	2566 - 2568	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล การประกวดราคา ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	มิ.ย.-66	มีการก่อสร้างสะพานในบึงน้ำ อาจจะทำให้การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการก่อสร้างล่าช้า	เพื่อให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการสอดคล้อง กับระยะเวลาก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
8	โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน	450,000,000	720 วัน	2566 - 2568	2566 - 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างฯ (จัดทำราคากลางของ กทม. และรอราคากลาง จากหน่วยงานสาธารณสุขที่ร่วมประมูลด้วย) ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง	ก.ย.-66	มีงานสาธารณสุขร่วมดำเนินการด้วย ทำให้ไม่สามารถ กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอนได้	เพื่อให้ระยะเวลาดำเนินการโครงการสอดคล้อง กับระยะเวลาก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น