

ด่วนที่สุด

ที่ กท ๑๙๐๔/๕๐๕



สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
เลขรับ..... 43/69  
วันที่..... 19 ม.ค. 2569  
เวลา..... 10.28 96.

ช.ย.ป

กรุงเทพมหานคร  
๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันโครงการต่าง ๆ จำนวน ๓ โครงการ  
เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันของสำนักงานโยธา  
จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ชุด  
๓. เอกสารขออนุมัติจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรุงเทพมหานครประสบปัญหาในการดำเนินการรายการผูกพันโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานโยธา จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณและดำเนินการจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถ  
ก่อนี้ผูกพันได้ เนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสาร  
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้ จึงจำเป็นต้องขอขยาย  
ระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสิ้นสุดสัญญาเดือนกรกฎาคม ๒๕๗๑  
จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น ๖ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๑)

๒. โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ระยะเวลาดำเนินการ  
๕ ปี (๒๕๖๗-๒๕๗๑) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๖๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสิ้นสุด  
สัญญาเดือนกรกฎาคม ๒๕๗๒ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น ๖ ปี (๒๕๖๗-๒๕๗๒)

๓. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๘-๒๕๖๙)  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสิ้นสุดสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๗๐  
จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น ๓ ปี (๒๕๖๘-๒๕๗๐)

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า

“ข้อ ๓๓ หน่วยรับงบประมาณจะก่อนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย  
งบประมาณรายจ่าย

ในกรณีนี้...

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนดำเนินการก่อนนี้ผู้กพันต้องเสนอขอความเห็นชอบ จากสภากรุงเทพมหานคร”

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สภา- กรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการรายการผูกพันดังกล่าวไว้แล้ว กรุงเทพมหานครจึงขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒  
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๗๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๙๓๖๓

กลุ่มงานยุติและกระทั  
ดำเนินการ



(นางสาวสายพิน นามำรุง)  
ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
รักษาการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร